

 WIK Sp. z o.o. Szydłowiec	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu Szydłowiec ul. Wschodnia 11 26-500 Szydłowiec	Nr sprawozdania: PBW/ 03 /01/2025
	LABORATORIUM BADAŃ WODY I ŚCIEKÓW Szydłowiec ul. Sowińskiego 46 A tel. 48 - 617 13 64 e-mail: laboratorium@wik-szydlowiec.pl	Sporządzono dnia : 24.01.2025r.
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY IO/03/LB/F-2 wyd. III z dnia 31.10.2018	

Zleceniodawca	Wodociągi Kanalizacja Spółka z.o.o. w Szydłowcu		
Punkt poboru :	Stacja Uzdatniania Wody w Hucisku		
Rodzaj urządzenia wodnego	zbiornik		
Data i godzina poboru	21.01.2025 r.		
Metoda poboru ³⁾	PN-EN ISO 5667-3:2013-05; PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007; IP/01/LB wyd. II z dn. 20.02.2018 ⁶⁾		
Próbka pobrana przez	T. Słyk	Nr protokołu poboru	PP//PBW/ 03/25
Data rozpoczęcia badań	21.01.2025 r...	Data zakończenia badań	24.01.2025 r.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

LP.	BADANY PARAMETR	METODYKA ⁵⁾	J.M. ²⁾	WYMAGANIA ¹⁾	WYNIK/ NIEPEWNOŚĆ ⁷⁾
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C	(Z) PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	< 100	2
2.	Liczba enterokoków	(Z) PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0
3.	Liczba bakterii z grupy coli	(Z) PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
4.	Liczba Escherichia coli	(Z) PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0

Wynik wyłącznie do potrzeb wewnętrznych zleceniodawcy.

OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Próbka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.

TECHNIK ANALITYK

 Tworek Helena